


附件 3

泰达医院发热门诊改造工程 2020 年度绩效自评报告



一、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

泰达医院发热门诊改造工程由开发区基建中心负责组织实施，自 2020 年 1 月 30 日开工建设，于 2020 年 4 月 28 日完工移交泰达医院并投入使用，2020 年度项目资金预算 633 万元，实际支付资金 633 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

针对 2020 年春节假期后天津市将迎来就诊高峰的情况，市卫健委进一步加强了发热门诊管理，提升了发热门诊的接诊处置能力。市卫健委采取了 11 项具体举措，规范我市发热门诊的建设，按照经开区防控新型冠状病毒肺炎工作领导小组要求，立即启动泰达医院发热隔离病房（科研实验楼）改造工程，以符合医学留观场所要求，同时加快泰达医院发热门诊建设。2020 年 4 月 28 日泰达医院发热门诊改造工程满足医疗功能需要，并符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，各项绩效考核指标均按照预定目标达标完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况

泰达医院发热门诊工程于 2020 年 1 月 30 日开工,并于 2020 年 4 月 28 日按计划如期竣工。建成后的泰达医院发热门诊面积 764.28 平方米,设有观测室 7 间,新增医院发热门诊床位 7 张,经竣工验收土建及安装工程验收合格率均达到 100%,设计功能实现率 100%。2020 年度实际支付项目预算资金 633 万元。综上,泰达医院发热门诊工程各项产出指标均达到绩效目标设定指标。

2、效益指标完成情况

建成后的泰达医院发热门诊日服务保障能力可达到 70 人次,提高了泰达医院的疫情防控能力,达到了既定的社会效益目标。

3、满意度指标完成情况

泰达医院发热门诊投入使用后患者满意度和受益群体满意度均达到最初设定的 90%以上目标值。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评考核结果我单位后续将按照天津市以及滨海新区和经开区各级财政部门工作要求配合上述单位做好指标公开。

五、其他需要说明的问题

无

附: 转移支付区域(项目)绩效目标自评表

